



# **AYUDA MEMORIA: Arequipa**

Nombre del Proyecto		Fase de la inversión	OBRA	
---------------------	--	----------------------	------	--

### I. GENERALIDADES

Código Único de Inversiones	2279438
EESS y Categoria	C.S. CHALA - II-E
Beneficiarios	689,491
Unidad Formuladora	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora de Inversiones	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central



De actividades de

**Unidades** 

# II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Cartera de Servicios de Salud,Considerados en el Proyecto de Inversión	Salud (UPSS)	Productoras de Servicios (UPS)	atención directa y de soporte	
IIIversion		*	*	
		Total número de		
Numero de Camas y Consultorios Medicos	Total número de camas UCI	Total número de consultorios médicos		
	0	20	*	
Componentes y/o metas del proyecto	Infraestructura (m2)	Equipamiento (Unidades).	Gestión (Capacitación, Sensibilización).	
	7,787.40	*	*	

# III.ETAPA: OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCIÓN:

Fecha de Inicio de la etapa	28/12/2016 00:00:00
Fecha fin de la etapa	20/08/2019 00:00:00

	Descripción de ITEM	Fecha de Suscripción	Monto Contractual	Plazo Contractual (días calendarios.)
Datos de seguimiento de la fase de Contratación	ADQUISICION DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI, REGIONA AREQUIPA	03/07/2019 12:00:00 a.m.	36,500.00	0

#### Expediente: ADM07975-2021-V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:





ADQUISICION DE ASCENSORES MONTACARGA DE 1800 KG INCLUIDO LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	02/07/2019 12:00:00 a.m.	366,200.00	0
ADQUISICION DE ASCENSORES MONTACARGA DE 1800 KG INCLUIDO LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	01/01/1900 12:00:00 a.m.	00.00	0
SERVICIO DE CONSULTOR; A DE OBRA PARA LA ELABORACI; N DE EXPEDIENTE T; CNICO DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGI; N AREQUIPA	04/09/2020 05:00:00 a.m.	131,747.00	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALU DE CHALA, DISTRITO DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	23/12/2016 12:00:00 a.m.	1,384,078.27	0
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE OBRA DE LA META - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, R	01/01/1900 12:00:00 a.m.	00.00	0

## Expediente: ADM07975-2021-V-1

Expediente: ADMO/97-2021-91

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

http://localhost:58940/Tramite/De?Id=K8Gn5IC1mOU=





OE MEJORA DE LOS S DE SAI ESTABLE DE SA CHALA, DE C PROVII CARAVEL AREQUIP	ION DE LA BRA AMIENTO SERVICIOS LUD DEL CIMIENTO LUD DE DISTRITO SHALA, NCIA DE LI, REGION PA - SALDO DBRA.	7,234,949.00	0
OE MEJORA DE LOS S DE SAL ESTABLE DE SA CHALA, DE C PROVII CARA REGI¿N A	CI¿N DE BRÁ AMIENTO SERVICIOS LUD DEL CCIMIENTO LUD DE DISTRITO SHALA, NCIA DE AVELI - AREQUIPA DE OBRA	00.00	0
ELABOR EXPEI TEC EJECUI OB EQUIPA DEI MEJOR DE LOS S D ESTABLE DE SA CHALA, DE C PROVII	ACION DE DIENTE NICO, CION DE RA Y AMIENTO L PIP AMIENTO SERVICIOS SEL SCIMIENTO LUD DE DISTRITO SHALA, NCIA DE LI, REGION QUIPA	0:00 42,463,370.59	0

**Descripción Actual** 

•El proyecto se encuentra en el PMI 2020-2022 del Ministerio de Salud.

•La incorporación de la UPSS centro quirúrgico – equipamiento por Administración Directa, se encuentra paralizada desde el 25.02.2019, con un avance del 7% de ejecución, 35% de infraestructura y 75% de equipamiento.

 Se ha actualizado el monto del Expediente Técnico, falta su registro en el Formato N° 08-A (Registros en la Fase de Ejecución)

•Se ha contratado el "Servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del saldo de obra", Contrato N° 57-2020-GRA, de fecha 04/09/2020 (publicada 09/09/2020), con el CONSORCIO PACIFICO, por el monto de S/ 131,747.00 •El inicio del servicio 04/09/2020 y el término 03/11/2020, contempla metas de habilitación de servicio de agua y desagüe dentro del Establecimiento de Salud. Se tiene un avance del 95%, luego de ello la UEI revisará el entregable y prevé su conformidad y devengado a finales del mes de Noviembre. El inicio de la ejecución de la obra se prevé para el año 2021.

•Se ha presentado el último entregable el 03.11.2020 y se ha dado 10 dc para el levantamiento de observaciones, está en proceso de revisión de la Supervisión, se estaría dando la conformidad al Exp. Técnico el 18.12.2020. Para el lunes 21.12.2020 se estaría aprobando y registrando en el Banco de Inversiones.

•Debido a que el Exp. Técnico del proyecto que habilitará del servicio de agua y

alcantarillado está en elaboración, a cargo del MVCS (PNSR) y su ejecución demorará 2 años (según BI), se viene elaborando una IOARR para cubrir dicho servicio público. •Se están haciendo las coordinaciones con el GL para accesos de servicios.

### IV.INFORMACIÓN FINANCIERA

	Costo de Inversión	PMI	PIA 2021	PIM 2021	Devengado Acumulado	Avance Finaciero %	Avance de la Ejecucion de la Inversión %	Avance de la Ejecucion Física de la Inversión %
(	62,845,047.28	GOBIERNOS REGIONALES	*	2,783,521.00	48,953,973.59	77.90	74.11	73.78

#### Expediente: ADM07975-2021-V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:



