

AYUDA MEMORIA: Arequipa

Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	Fase de la inversión	OBRA
---------------------	--	----------------------	------

I. GENERALIDADES

Código Único de Inversiones	2279438
EESS y Categoría	C.S. CHALA - II-E
Beneficiarios	689,491
Unidad Formuladora	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora de Inversiones	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central



II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Cartera de Servicios de Salud, Considerados en el Proyecto de Inversión	Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS)	Unidades Productoras de Servicios (UPS)	De actividades de atención directa y de soporte
		*	*
Numero de Camas y Consultorios Medicos	Total número de camas UCI	Total número de camas Hospitalarias	Total número de consultorios médicos
	0	20	*
Componentes y/o metas del proyecto	Infraestructura (m2)	Equipamiento (Unidades).	Gestión (Capacitación, Sensibilización).
	7,787.40	*	*

III. ETAPA: OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCIÓN:

Fecha de Inicio de la etapa	28/12/2016 00:00:00
Fecha fin de la etapa	20/08/2019 00:00:00

Datos de seguimiento de la fase de Contratación	Descripción de ITEM	Fecha de Suscripción	Monto Contractual	Plazo Contractual (días calendarios.)
	ADQUISICION DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	03/07/2019 12:00:00 a.m.	36,500.00	0

Expediente: ADM07987-2021

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PRONIS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<http://localhost:58940/Tramite/De?id=A9d4UuKsgzM=>



ADQUISICION DE ASCENSORES MONTACARGA DE 1800 KG INCLUIDO LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	02/07/2019 12:00:00 a.m.	366,200.00	0
ADQUISICION DE ASCENSORES MONTACARGA DE 1800 KG INCLUIDO LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	01/01/1900 12:00:00 a.m.	00.00	0
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	04/09/2020 05:00:00 a.m.	131,747.00	0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	23/12/2016 12:00:00 a.m.	1,384,078.27	0
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE OBRA DE LA META - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, R	01/01/1900 12:00:00 a.m.	00.00	0

Expediente: ADM07987-2021

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PRONIS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

<http://localhost:58940/Tramite/De?id=A9d4UuKsgzM=>



EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA.	12/04/2021 12:00:00 a.m.	7,234,949.00	0
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA	01/01/1900 12:00:00 a.m.	00.00	0
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	30/12/2015 12:00:00 a.m.	42,463,370.59	0

Descripción Actual	•El proyecto se encuentra en el PMI 2020-2022 del Ministerio de Salud. •La incorporación de la UPSS centro quirúrgico – equipamiento por Administración Directa, se encuentra paralizada desde el 25.02.2019, con un avance del 7% de ejecución, 35% de infraestructura y 75% de equipamiento. •Se ha actualizado el monto del Expediente Técnico, falta su registro en el Formato N° 08-A (Registros en la Fase de Ejecución) •Se ha contratado el “Servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del saldo de obra”, Contrato N° 57-2020-GRA, de fecha 04/09/2020 (publicada 09/09/2020), con el CONSORCIO PACIFICO, por el monto de S/ 131,747.00 •El inicio del servicio 04/09/2020 y el término 03/11/2020, contempla metas de habilitación de servicio de agua y desagüe dentro del Establecimiento de Salud. Se tiene un avance del 95%, luego de ello la UEI revisará el entregable y prevé su conformidad y devengado a finales del mes de Noviembre. El inicio de la ejecución de la obra se prevé para el año 2021. •Se ha presentado el último entregable el 03.11.2020 y se ha dado 10 dc para el levantamiento de observaciones, está en proceso de revisión de la Supervisión, se estaría dando la conformidad al Exp. Técnico el 18.12.2020. Para el lunes 21.12.2020 se estaría aprobando y registrando en el Banco de Inversiones. •Debido a que el Exp. Técnico del proyecto que habilitará del servicio de agua y alcantarillado está en elaboración, a cargo del MVCS (PNSR) y su ejecución demorará 2 años (según BI), se viene elaborando una IOARR para cubrir dicho servicio público. •Se están haciendo las coordinaciones con el GL para accesos de servicios.
--------------------	--

IV.INFORMACIÓN FINANCIERA

Costo de Inversión	PMI	PIA 2021	PIM 2021	Devengado Acumulado	Avance Financiero %	Avance de la Ejecucion de la Inversión %	Avance de la Ejecucion Física de la Inversión %
62,845,047.28	GOBIERNOS REGIONALES	*	2,783,521.00	48,953,973.59	77.90	74.11	73.78

Expediente: ADM07987-2021

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PRONIS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

<http://localhost:58940/Tramite/De?id=A9d4UuKsgzM=>

